

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000295
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2017 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Inclusión Social y Reconciliación	Pacto
Entidad Responsable	410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
Programa	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	Línea
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
		Programa
		4101 - atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Carolina Queruz Obregón
Fecha del Estado Actual	2022-01-21 20:01:19
Fecha Control Posterior	
Solicitud de Formulación	640468 - Con trámites presupuestales. (Levantamiento Previo Dnp - 640280)
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	2022-Jan-21 07:37:10
Turno de trámite	640280-Levantamiento Previo Dnp

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos

Problema

En Colombia no se ha construido un espacio físico que permita poner en funcionamiento el Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos

Descripción

De acuerdo al Decreto 0727 de 2013, Artículo 3 Mecanismos de vinculación a la sociedad y participación en los proyectos. 3.2.2. Fiducia mercantil. El CNMH, puede vincularse como fidecomitente beneficiario en las fiducias de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para su proyecto; de esta manera se gestiona y se administran los recursos y se llevan a cabo las actuaciones necesarias para la construcción del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos. Mediante convenio suscrito con la ANI-VB, se ofrece al CNMH, vincularse al proyecto, ofreciendo adelantar la construcción y dotación del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos, a un costo total de \$57.796 millones para la construcción de 15.704 mts2 (área construida), 13.236 mts2 (áreas exteriores) y \$7.000 millones para su dotación. Total del proyecto: \$64.796 millones.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2017	2018	2019	2021	2022
Personas	49,192,163	49,192,163	49,192,163	49,192,163	49,192,163

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	BOGOTA		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000295
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Objetivo Especifico: Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Derecho de beneficio fiduciario Unidad: Número de certificados Meta Total: 1.0000	Adquirir los derechos de participación y los derechos de uso a perpetuidad de las áreas asignadas y pactadas en el proyecto inmobiliario Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Construir y dotar el espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo de Memoria de Colombia y el archivo nacional de derechos humanos Etapas: Inversión	S	2021-Oct-11	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	Nación	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
2018	27,789,886,714.00	0.00	27,789,886,714.00	34,289,886,714.00	34,289,886,714.00
2019	27,005,693,286.00	0.00	27,005,693,286.00	30,679,780,103.00	27,086,840,120.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,231,664.00
2022	22,605,552,116.00	0.00	22,605,552,116.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Derecho de beneficio fiduciario Unidad: Número de certificados Meta Horizonte: 1.0000	Construir y dotar el espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo de Memoria de Colombia y el archivo nacional de derechos humanos	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00
	Total	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2018	34,289,886,714.00	34,289,886,714.00
2019	27,005,693,286.00	27,005,693,286.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Derecho de beneficio fiduciario	Adquirir los derechos de participación y los derechos de uso a perpetuidad de las áreas asignadas y pactadas en el proyecto inmobiliario Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-01 Fecha Final: 2019-Dec-31	2018	34,289,886,714.00	34,289,886,714.00
		2019	27,005,693,286.00	27,005,693,286.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOGOTA	22,605,552,116.00	0.00	0.00	22,605,552,116.00	0.00	0.00	22,605,552,116.00	0.00	0.00
Total	22,605,552,116.00	0.00	0.00	22,605,552,116.00	0.00	0.00	22,605,552,116.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Víctimas	Reparación - Satisfacción	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00
	Total	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00	22,605,552,116.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Derecho de beneficio fiduciario	410106700 - Certificado de derechos de beneficio fiduciario Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	1.0000
		2022	1.0000
	410106702 - Museo recibido y dotado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	1.0000
		2021	0.1000
		2022	1.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Certificado de derechos de beneficio fiduciario Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	0.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
	2019	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
Museo recibido y dotado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	1.0000	No	No
	2021	0.1000	No	No
	2022	1.0000	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000295

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Carolina Queruz Obregón
Cargo Asesora Dirección General
Fecha 2022-Jan-21 16:45:55

Observación
Se envía proyecto para levantamiento de previo concepto del DN, se adjunta los soportes solicitados y se amplia la justificación del Proyecto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000295

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p>	<p>S</p>	
<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p>	<p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se envía proyecto para levantamiento de previo concepto del DN, se adjunta los soportes solicitados y se amplía la justificación del Proyecto
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Carolina Queruz Obregón
Cargo Asesora Dirección General
Fecha 2022-Jan-21 16:47:45

Observación
Se envía proyecto para levantamiento de previo concepto del DN, se adjunta los soportes solicitados y se amplia la justificación del Proyecto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000295

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p>	<p>S</p>	
<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p>	<p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se envía proyecto para levantamiento de previo concepto del DN, se adjunta los soportes solicitados y se amplía la justificación del Proyecto
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Mariela Esther Cadena Diaz
Cargo Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
Fecha 2022-Jan-21 17:02:27

Observación

Se remite el proyecto para el levantamiento del previo concepto, para ello se remiten los documentos que dan cuenta del costeo detallado del Museo y el estado de los indicadores

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000295

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Manuel Eduardo Castillo Guzman
Cargo JP Jefe oficina asesora de planeación (E)
Fecha 2022-Jan-21 17:12:13

Observación
Se remite el proyecto para el levantamiento del previo concepto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000295
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario JULY SANDOVAL ROJAS
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2022-Jan-21 20:32:53

Observación

El proyecto del Museo de Memoria fue declarado estratégico mediante CONPES 3909 de 2017 y financiado por \$71.295 millones para el periodo 2017-2019, para la construcción, dotación e interventoría de obra. El proyecto tuvo retrasos por problemas prediales y aunque se esperaba entregar en 2019, hoy, enero 2022, aún sigue en obra. Aunque los recursos fueron asignados mediante vigencia futura en el periodo inicial mencionado, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) certifica en el documento soporte de la presente actualización que para 2020, “el presupuesto en 2019 estaba desactualizado y se debía indexar al tiempo del lanzamiento del proceso de contratación (CNMH, 2022, p. 2)”.

Por lo anterior, el CNMH, en el marco de la autonomía definida en el Decreto 111 de 1996, donde se establece que “tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección”, decidió dar curso al proceso de contratación determinando descuentos en ejecución de obra que en el momento de contar con más recursos se pudieran incorporar sin perder la continuidad”.

Esta decisión tomada por el CNMH explica que, desde el informe allegado por la supervisión y la interventoría del contrato, representados en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIVB) y el Consorcio CGD Museo respectivamente, se informe que existe un déficit de \$18.479.118.439 para completar la obra prevista. En este informe con fecha del 23 de diciembre de 2021, se detalla la serie de otrosíes que se han suscrito en desarrollo de la obra, aprobados por la entidad responsable del proyecto, y donde se informa el detalle de variaciones para cada uno de los capítulos, destacándose los relacionados con estructuras aéreas, fachadas, acabados de pisos, obras exteriores.

Este concepto de ANIVB y CGD se revisa considerando que el deber de la supervisión y la interventoría es “ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos” (Colombia Compra Eficiente). Y que la entidad estatal lo incluye como soporte, al ser considerado el sustento de su decisión de solicitud de recursos adicionales.

El CNMH, a través de documento suscrito por su director, informa que a este déficit en el costo de la obra se suma la dotación prevista inicialmente por \$7.000.000.000, la interventoría por \$4.482.683.912 y la gestión del proyecto desde la Agencia por \$961.200.000, lo que permite explicar el valor total del proyecto en un monto de \$96.165.358.536. Al respecto, cabe señalar que cuando al DNP se remitió la solicitud de recursos adicionales, el proyecto fue registrado con la “leyenda previo concepto” el 31/05/2021, porque en su momento se requería justificar mejor la solicitud y, en resumen: i) detallar el presupuesto inicial, las variaciones y los ajustes, certificado por la supervisión o interventoría de obra; ii) precisar cuándo se ejecutará la dotación; iii) el estado de desembolsos de recursos 2017-2019.

A pesar de estas observaciones, en el trámite del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, le asignaron a este proyecto \$22.605.552.116, por lo que la entidad está adelantando este trámite de actualización con los recursos asignados.

Conforme lo anterior, la entidad envía documentación soporte para levantamiento de previo incluyendo informe de la interventoría donde destaca el déficit ya descrito (30% más del valor estimado en el CONPES 3909). A su vez informa que la proyección de desembolsos 2022 será por \$69.651.132.116, el cronograma de la obra finalizará el 18/10/2022 y la dotación iniciará en el mes de marzo/22 para finalizar en noviembre 2022, que representa una extensión de 3 años a lo inicialmente presupuestado.

La entidad subsana la información relacionada con beneficiarios y focalización de recursos. A su vez, actualiza el SPI a diciembre de 2021, indicando que los recursos de 2021 fueron comprometidos, pero no obligados, y que a 31 de dic “El Museo y Archivo de DDHH construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad va 71,64% en total de vigencias 2017-2021. Avanzó en la construcción el 14,42% de un programado del 17,44% teniendo un rezago del 3,01%. El proyecto mide en valor absoluto de un edificio avance fase constructiva” (SPI, 2022).

En línea con lo anterior, desde el DNP se emite control posterior favorable, recomendando:

1. Aunque en los documentos del director del CNMH como de la interventoría se menciona que puede haber variaciones del presupuesto, se recomienda a la entidad considerar que este es un proyecto que ya ha sido objeto de adición de recursos por parte del legislativo para 2022 y que cumple su sexto año de vigencia, por lo que es importante lograr su cumplimiento con la optimización de los recursos asignados.
2. Que el CNMH mantenga el ejercicio de seguimiento estricto al desarrollo de la obra, pues en el documento de interventoría se señala que con corte a 31 de diciembre se presenta un retraso de 3,01% en las actividades proyectadas, y se argumenta que la causa es que hay “un bajo rendimiento del contratista de obra, mala planeación, organización, control y seguimiento de las actividades en campo”.
3. Que el CNMH, en el marco de su autonomía, dé celeridad a los desembolsos previstos, pues de los recursos iniciales del CONPES, con corte a 31/12/2021 aún están pendientes de giro \$47 mil millones de pesos.
4. Que el CNMH documente las acciones que está efectuando para atender las recomendaciones y conclusiones de la interventoría (Informe Interventoría, 2021, pág. 8-9), pues allí se expresa de forma reiterada, la variabilidad que puede tener el presupuesto de obra presentado.
5. Que se efectúen de manera clara y precisa los reportes en SPI y SISCONPES para conocer el avance del proyecto de manera periódica.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	En el concepto general se detallan las observaciones y recomendaciones.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La actualización del proyecto subsana las razones por las que se había colocado la leyenda, para los recursos que esta solicitando levantar?	No aplica explicación.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
	La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	Consultar los documentos soporte del tramite.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.



Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario MARIA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo SUBDIRECTORA
Fecha 2022-Jan-21 20:40:19

Observación

El proyecto del Museo de Memoria fue declarado estratégico mediante CONPES 3909 de 2017 y financiado por \$71.295 millones para el periodo 2017-2019, para la construcción, dotación e interventoría de obra. El proyecto tuvo retrasos por problemas prediales y aunque se esperaba entregar en 2019, hoy, enero 2022, aún sigue en obra. Aunque los recursos fueron asignados mediante vigencia futura en el periodo inicial mencionado, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) certifica en el documento soporte de la presente actualización que para 2020, “el presupuesto en 2019 estaba desactualizado y se debía indexar al tiempo del lanzamiento del proceso de contratación (CNMH, 2022, p. 2)”.

Por lo anterior, el CNMH, en el marco de la autonomía definida en el Decreto 111 de 1996, donde se establece que “tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección”, decidió dar curso al proceso de contratación determinando descuentos en ejecución de obra que en el momento de contar con más recursos se pudieran incorporar sin perder la continuidad.

Esta decisión tomada por el CNMH explica que, desde el informe allegado por la supervisión y la interventoría del contrato, representados en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIVB) y el Consorcio CGD Museo respectivamente, se informe que existe un déficit de \$18.479.118.439 para completar la obra prevista. En este informe con fecha del 23 de diciembre de 2021, se detalla la serie de otrosíes que se han suscrito en desarrollo de la obra, aprobados por la entidad responsable del proyecto, y donde se informa el detalle de variaciones para cada uno de los capítulos, destacándose los relacionados con estructuras aéreas, fachadas, acabados de pisos, obras exteriores.

Este concepto de ANIVB y CGD se revisa considerando que el deber de la supervisión y la interventoría es “ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos” (Colombia Compra Eficiente). Y que la entidad estatal lo incluye como soporte, al ser considerado el sustento de su decisión de solicitud de recursos adicionales.

El CNMH, a través de documento suscrito por su director, informa que a este déficit en el costo de la obra se suma la dotación prevista inicialmente por \$7.000.000.000, la interventoría por \$4.482.683.912 y la gestión del proyecto desde la Agencia por \$961.200.000, lo que permite explicar el valor total del proyecto en un monto de \$96.165.358.536. Al respecto, cabe señalar que cuando al DNP se remitió la solicitud de recursos adicionales, el proyecto fue registrado con la “leyenda previo concepto” el 31/05/2021, porque en su momento se requería justificar mejor la solicitud y, en resumen: i) detallar el presupuesto inicial, las variaciones y los ajustes, certificado por la supervisión o interventoría de obra; ii) precisar cuándo se ejecutará la dotación; iii) el estado de desembolsos de recursos 2017-2019.

A pesar de estas observaciones, en el trámite del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, le asignaron a este proyecto \$22.605.552.116, por lo que la entidad está adelantando este trámite de actualización con los recursos asignados.

Conforme lo anterior, la entidad envía documentación soporte para levantamiento de previo incluyendo informe de la interventoría donde destaca el déficit ya descrito (30% más del valor estimado en el CONPES 3909). A su vez informa que la proyección de desembolsos 2022 será por \$69.651.132.116, el cronograma de la obra finalizará el 18/10/2022 y la dotación iniciará en el mes de marzo/22 para finalizar en noviembre 2022, que representa una extensión de 3 años a lo inicialmente presupuestado.

La entidad subsana la información relacionada con beneficiarios y focalización de recursos. A su vez, actualiza el SPI a diciembre de 2021, indicando que los recursos de 2021 fueron comprometidos, pero no obligados, y que a 31 de dic “El Museo y Archivo de DDHH construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad va 71,64% en total de vigencias 2017-2021. Avanzó en la construcción el 14,42% de un programado del 17,44% teniendo un rezago del 3,01%. El proyecto mide en valor absoluto de un edificio avance fase constructiva” (SPI, 2022).

En línea con lo anterior, desde el DNP se emite control posterior favorable, recomendando:

1. Aunque en los documentos del director del CNMH como de la interventoría se menciona que puede haber variaciones del presupuesto, se recomienda a la entidad considerar que este es un proyecto que ya ha sido objeto de adición de recursos por parte del legislativo para 2022 y que cumple su sexto año de vigencia, por lo que es importante lograr su cumplimiento con la optimización de los recursos asignados.
2. Que el CNMH mantenga el ejercicio de seguimiento estricto al desarrollo de la obra, pues en el documento de interventoría se señala que con corte a 31 de diciembre se presenta un retraso de 3,01% en las actividades proyectadas, y se argumenta que la causa es que hay “un bajo rendimiento del contratista de obra, mala planeación, organización, control y seguimiento de las actividades en campo”.
3. Que el CNMH, en el marco de su autonomía, dé celeridad a los desembolsos previstos, pues de los recursos iniciales del CONPES, con corte a 31/12/2021 aún están pendientes de giro \$47 mil millones de pesos.
4. Que el CNMH documente las acciones que está efectuando para atender las recomendaciones y conclusiones de la interventoría (Informe Interventoría, 2021, págs. 8-9), pues allí se expresa de forma reiterada, la variabilidad que puede tener el presupuesto de obra presentado.
5. Que en CNMH efectúe de manera clara y precisa los reportes en SPI y SISCONPES para conocer el avance del proyecto de manera periódica.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	En el concepto general se detallan las observaciones y recomendaciones.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000295

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ

Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La actualización del proyecto subsana las razones por las que se había colocado la leyenda, para los recursos que esta solicitando levantar?	No aplica explicación.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.
	La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	Consultar los documentos soporte del tramite.	S	En el concepto general se detallas las observaciones y recomendaciones.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior